

六日町郵便局塩沢集配分室移転実施スケジュール

【進捗状況の定義】

○...支社及び郵便局の作業終了、本社、業者等の作業待ち ○...計画どおり進捗 △...進捗に遅れあり x...未着手 ☆...今後対応が必要なもの

区分		項目	主要内容	項番	進捗状況	開始状況	特記事項	2020年																												支社担当部署		
								2月							3月							4月							5月									
								上	中	下	上	中	下	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24
基本スケジュール		実施指示文書		1																																		郵便局配部 郵便局担当
		移転先レイアウト変更等		2					集約後の変更案作成・修正														レイアウト変更							郵便・販売OP部 施設・施設担当								
		運送区等の調査		3					実施内容について、六日町局及び塩沢分室と連携し作業に入る（出発地点変更による配達道順経路の見直し等）																												郵便局配部 郵便局担当	
		取集施設の調査		4																																		
集配関係	運送区割線の調査		5					必要に応じて運区割線実施																												郵便局配部 郵便局担当		
	DOS環境		6					①②区分口設定ツールの設定（実施期限4/30）																														
	必要労働力時間調出・集計ツールの設定		7																																			
	集配業務支援システムの設定		8																																			
小包関係	集荷等コースの調査		9					集荷コース検討 お客様対応														4/30までに集荷体制の最終確認							郵便局配部 郵便局担当									
	委託契約の変更		10					委託者意向確認、委託料提示契約事務														4/24までに変更契約を締結							郵便局配部 郵便局担当									
車両関係	車両の移動 ※ 四輪、二輪		11					車検証の写し支社に送付（送付期限3/31）														車両管理システム入力（5/6支社において実施）							郵便局配部 郵便局担当									
	車両の所在地変更等手続 （車検証・自賠責等）		12					実施後対応																												郵便局配部 郵便局担当		
	安全運転管理者等変更（塩沢）		13					届出準備																												郵便局配部 郵便局担当		
要員関係	要員配置	要員配置計画（外務）		14				勤務計画、曜日別計画等の策定														勤務指定の作成							郵便局配部 外務要員担当									



